



Referência: MAIO / 2024

ACOMPANHAMENTO DE OBRAS NO MUNICÍPIO DE PATY DO ALFERES - OBRAS PARALISADAS

Nº DA OBRA (SIGFIS)	OBJETO	EMPRESA RESPONSÁVEL	UNIDADE GESTORA	% CONCLUÍDO	PRAZO SUSPENSÃO (DIAS)	DATA INICIO SUSPENSÃO	DATA TÉRMINO SUSPENSÃO	MOTIVO
006/2023	CONSTRUÇÃO DA CRECHE DO MATO GROSSO	LCR CONSTRUÇÕES	EDUCAÇÃO	2%	120	19/03/2024	17/07/2024	NECESSIDADE DE RESOLUÇÕES DE NATUREZA TÉCNICA PARA O PROSSEGUIMENTO DA OBRA, QUE APESAR DO ESTUDO DE SOLO NÃO FOI POSSÍVEL PREVER ROCHAS (MATAÇÕES) COM GRANDE VOLUME QUE PRECISARÃO SER RETIRADAS, PORÉM A REMOÇÃO DESSAS PRECISARÁ DE ESTUDOS QUE PROPORCIONEM O MELHOR MÉTODO DE REMOÇÃO.

Fim do Relatório